

# Závěrečná zpráva dotace FINANČNÍ UKONČENÍ STAVBY

## „ZATEPLENÍ BUDOV ŠKOLNÍHO AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY VALDICE – SPOJOVACÍ CHODBA

ZAHÁJENÍ STAVBY DLE SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 05.01.2021:	01.03.2021
UKONČENÍ STAVBY DLE SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 05.01.2021:	31.08.2021
ZMĚNA ZAHÁJENÍ STAVBY DLE DODATKU Č.1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 22.03.2021:	01.04.2021
ZMĚNA UKONČENÍ STAVBY DLE DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 22.03.2021:	31.10.2021
PRODLOUŽENÍ DOBY UKONČENÍ STAVBY DLE DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 31.10.2021:	15.11.2021

	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Celkové náklady stavby dle smlouvy o dílo	5 881 331,64 Kč	7 116 411,28 Kč
Skutečné náklady stavby	5 881 331,64 Kč	7 116 411,28 Kč

### ZÁVĚR:

STAVBA „ZATEPLENÍ BUDOV ŠKOLNÍHO AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY  
VALDICE – SPOJOVACÍ CHODBA“ BYLA UKONČENA V TERMÍNU  
STANOVENÉM DODATKEM Č.2 SMLOUVY O DÍLO.

CELKOVÉ SKUTEČNÉ NÁKLADY STAVBY BYLY DODRŽENY DLE SMLOUVY  
O DÍLO VE VÝŠI 5 881 331,64 Kč (bez DPH), A 7 116 411,28 Kč (včetně DPH).

*Projekt „Stavební úpravy spojovací chodby v areálu  
MŠ Valdice byl realizován za finanční podpory  
Královéhradeckého kraje ve výši 975 000,- Kč.*

*Děkujeme.*



Věra Skrbková, starostka obce

OBEC VALDICE  
Hřšínská 37, 507 11 Valdice  
IČ: 002 72 311